

兰州韵齐味食品有限公司鸡精、味精 及调味品加工生产项目竣工环境保护验收意见

2019年11月13日，兰州韵齐味食品有限公司在兰州市主持召开了《兰州韵齐味食品有限公司鸡精、味精及调味品加工生产项目竣工环境保护验收会议》并成立了验收组，参加会议的有环评单位-兰州洁华环境评价咨询有限公司、验收监测报告编制单位-甘肃蓝曦环保科技有限公司，验收监测单位-甘肃晟林环保科技有限公司。

验收组听取了建设单位对该项目环保“三同时”制度的执行情况、甘肃蓝曦环保科技有限公司对该项目的环境保护验收调查、检测情况的汇报，验收组成员对环境保护“三同时”制度执行情况进行了现场检查，审阅了有关技术文件，经认真讨论，形成以下验收意见：

一、工程基本情况

项目名称：兰州韵齐味食品有限公司鸡精、味精及调味品加工生产项目

建设单位：兰州韵齐味食品有限公司

建设地点：本项目位于甘肃省兰州市七里河区西果园镇王家坪村21号，地处E：103°46'28"，N：36°0'28"。项目北侧、东侧以及南侧均为王家坪村居民住宅区，西侧为212国道。

建设内容：本项目占地面积为400m²，其中生产车间两间，占地面积200m²；库房一间，占地面积200m²；办公楼位于原材料库房二层，面积100m²。项目建设有鸡精、味精生产线各一条，产量分别为80t/a、10t/a，本项目主要工程建设内容及实际建设情况见表1-1。

表 2-2 主要工程建设内容对照表

类别		环评文件建设内容	实际工程建设内容	备注
主体工程	生产车间	一层彩钢结构两间，占地200m ² 。	已建设。	已落实
辅助工程	库房	一层彩钢结构一间，占地200m ² 。	已建设。	已落实
	办公楼	砖混结构，位于二楼，面积100m ² 。	已建设。	已落实
公用工程	给水	由兰州市市政管网供给。	与环评一致。	已落实

	供电	由当地供电所供给。	与环评一致。	已落实
	供暖	项目夏季不供暖，冬季由电暖供给。	与环评一致。	已落实
环保工程	废水治理	项目产生的生活污水主要是职工洗漱用水，用于泼洒抑尘。	与环评一致。	已落实
	废气治理	在生产车间安装换气扇，用以交换室内外的空气，在粉碎机上安装除尘器。	已建设。	已落实
	噪声防治	所有设备安装基础减震，房屋墙壁等隔声。	已建设。	已落实
	固体废物	项目职工生活垃圾由环卫部门同一收集。	与环评一致。	已落实

二、工程变动情况

根据调查，项目无重大变更。

三、环境保护设施建设及运行情况

1、废水

1.1 生产废水

本项目运营生产期间无废水产生。

1.2 生活污水

本项目生活污水主要是职工日常洗漱废水，用于厂区内泼洒抑尘，无外排。

2、废气

2.1 处理

本项目废气主要为生产过程中粉碎机粉碎产生的粉尘。根据环评要求，厂房内部落实建设了换气扇，并在粉碎机上方安装了除尘器。其生产期间粉碎机一次性工作时间仅有十几分钟，不满足相应监测要求，将其与同类项目对比可知，经除尘器处理后的粉碎机粉尘含量较低，对周围大气环境影响较小；经换气扇进入大气环境的气体满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级排放限值。

2.2 排放

经换气扇通风排入大气的气体满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级排放限值。

3、噪声

3.1 处理

项目运营期的噪声主要来源于粉碎机、搅拌机、制粒机、烘干机及封口机，噪声源强为 60~80dB(A)。对于以上设备，通过基础减震、置于室内隔声的方式来降低其对环境的影响。

3.2 排放

经相应处理措施处理后，设备噪声满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中 2 类声环境噪声排放限值。

4、 固体废弃物

4.1 处理

项目运营期的固废主要包括生活垃圾和生产固废。其中：

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一收集；生产固废主要为成产过程中的破袋产品（即不合格产品），该产品经统一收集后加入混合机回收利用，无外排。

4.2 排放

生活垃圾由环卫部门统一收集，不合格产品进行回收利用，无外排。

四、工程建设对环境的影响

据现场调查及验收监测结果可知，项目的建设对周边环境会产生一定的不利影响，建设单位依据环评报告中提出的各项治理措施对各污染物产生点进行了有效治理，在废气、废水、噪声、固体废物验收监测期间均能做到达标排放及妥善处理处置，因此项目的建成运行对环境的影响较小。

五、验收结论

兰州韵齐味食品有限公司鸡精、味精及调味品加工生产项目，各项污染防治设施已基本按项目环境影响报告表及批复要求建成，建立了相应的环保管理制度。经甘肃晟林环保科技有限公司监测及调查，项目废气、噪声、废水、固体废物排放达到了相应的排放标准，符合国家及甘肃省规定的建设项目竣工环境保护验收条件。验收监测报告编制规范，符合国家及甘肃省有关建设项目环境保护验收调查管理规定和技术规范，同意该项目监测报告结论并通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

（一）建设单位需进一步整改和完善的要求

(1)完善环境保护管理机构及管理制度，保证污染治理设施稳定运行。

(2)严格依据环评及批复要求进一步落实相关环保要求。

(二) 验收监测报告需完善内容

- (1)进一步落实项目环境敏感点的变化情况调查。
- (2)进一步调查项目变更情况，界定是否属于重大变更。

八、验收人员信息

验收组长：

特邀专家：

  

验收组其他成员：

兰州韵齐味食品有限公司

2019年11月13日